

【対象橋梁一覧表】

構造物の諸元							直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容	対策の着手・完了予定年度		対策に係る 全体概算事業費
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の種類	所在地	点検結果		次回点検年度	補修内容 (主な措置内容)	着手年度	完了年度	補修費用(千円)
							年度	判定区分					
美芳野橋	町道16線	2011	24.7	8.2	P C橋	43.87506,142.33062	R3	II	R8				
秋津橋	町道16線	1969	21.9	6.2	鋼橋	43.88425,142.34358	R4	II	R9	塗装塗り替え、支承モルタル補修	H27	R4	43,637
睦橋	町道19線	1972	18.4	7.3	鋼橋	43.8991,142.33476	R4	II	R9	塗装塗り替え、橋面防水工	H27	R5	44,939
螢火橋	町道21線	1975	17.9	6.2	鋼橋	43.90652,142.3255	R4	II	R9				
近文橋	町道1号	1970	107.2	7.3	鋼橋	43.80933,142.32175	R5	II	R10				
北野橋	町道5号	1981	99.9	10.5	鋼橋	43.82998,142.3321	R5	II	R10				
静福橋	町道7号	1977	103.5	10	鋼橋	43.83951,142.33888	R6	I	R11				
比翼橋	町道13号	1967	50.4	6.8	鋼橋	43.88028,142.34085	R6	II	R11				
北都橋	町道16号	1965	21.8	8.7	鋼橋	43.87798,142.37414	R3	II	R8				
稔橋	町道16号	1971	17.6	8.9	鋼橋	43.90459,142.33721	R3	II	R8	塗装塗り替え、支承取替	H26	R4	70,829
知成橋	町道知成	1973	15.8	6.3	鋼橋	43.91961,142.3639	R3	II	R8	塗装塗り替え、伸縮装置取替	H30	R5	28,855
C37号橋	町道7線	2000	3.4	13.6	ボックスカルバート	43.83775,142.37485	R3	II	R8				
誉橋	町道9線	1993	13.5	10.3	P C橋	43.83299,142.34162	R5	II	R10				
金剛橋	町道10線	2002	6.1	11	P C橋	43.81852,142.31891	R7	I	R12				
栄橋	町道10線	2001	5.7	11	R C橋	43.8221,142.32378	R7	I	R12				
C55号	町道11線	1983	7.1	8.5	ボックスカルバート	43.87201,142.38294	R7	II	R12				
C4号橋	町道13線	1981	10.4	7.5	P C橋	43.88379,142.37239	R4	II	R9				
K5号橋	町道13線	1982	10.4	8.7	P C橋	43.88617,142.37687	R5	II	R10				
K1号橋	町道13線	1987	16.7	8.7	P C橋	43.89056,142.38962	R7	II	R12				
C22号橋	町道16線	1991	8.5	7.7	ボックスカルバート	43.86857,142.32914	R7	II	R12				
巽橋	町道16線	1975	2.1	7.9	ボックスカルバート	43.87975,142.33749	R6	II	R11				
C10号橋	町道16線	1978	6.9	8.5	P C橋	43.88713,142.35469	R7	II	R12				
K6号橋	町道16線	1970	7.5	8	P C橋	43.89255,142.36218	R7	II	R12				
C16号橋	町道19線	1973	17	7	R C橋	43.89629,142.33083	R4	II	R9				
C15号橋	町道19線	1969	6.4	7.1	P C橋	43.89995,142.34292	R7	II	R12				
北星橋	町道21線	1971	10.6	7.5	R C橋	43.90964,142.32998	R5	II	R10				

【対象橋梁一覧表】

構造物の諸元							直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容	対策の着手・完了予定年度		対策に係る 全体概算事業費
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の種類	所在地	点検結果		次回点検年度	補修内容 (主な措置内容)	着手年度	完了年度	補修費用(千円)
							年度	判定区分					
C 4 0号橋	町道7号	1993	2.5	16.1	ボックスカルバート	43.82866,142.35393	R3	II	R8				
C 8号橋	町道13号	1971	4.6	5.6	P C橋	43.8833,142.3371	R7	I	R12				
C 1号橋	町道16号	1963	9.2	10.8	P C橋	43.87228,142.38198	R7	II	R12				
C 3号橋	町道16号	1963	9.4	10.6	P C橋	43.87649,142.37617	R7	II	R12				
C 7号橋	町道16号	1964	7.7	9.4	P C橋	43.88135,142.36925	R7	II	R12				
北門橋	町道16号	1971	5.3	9.2	P C橋	43.89458,142.35097	R7	II	R12				
C 1 2号橋	町道16号	1965	8.4	9.1	R C橋	43.89379,142.3521	R7	II	R12				
C 1 4号橋	町道16号	1985	6.5	19.8	ボックスカルバート	43.89674,142.34798	R7	II	R12				
堤橋	町道16号斜	1993	11.5	8.7	P C橋	43.91161,142.33645	R5	II	R10				
稲妻橋	町道11号	1973	64.9	5.8	鋼橋	43.85865,142.35124	R6	II	R11				
菊水橋	町道11号	1974	25.7	4.9	鋼橋	43.87332,142.33083	R6	II	R11	塗装塗り替え、伸縮装置取替	R8	R10以降	35,000
常盤橋	町道新20号	1971	18.7	5.8	鋼橋	43.90539,142.37263	R4	II	R9	塗装塗り替え、伸縮装置取替	H27	R4	20,136
千代野橋	町道8線	2000	12.9	12	P C橋	43.8303,142.34772	R5	II	R10				
誉橋	町道8線	1993	10.9	12	P C橋	43.83681,142.35668	R5	II	R10				
大和橋	町道8線	1993	18.5	12	P C橋	43.83716,142.36424	R3	II	R8				
C 3 2号橋	町道8線	2000	1.9	14	P C橋	43.85042,142.38256	R3	II	R8				
日の出橋	町道9線	1993	15.7	10.3	R C橋	43.83971,142.35084	R5	II	R10				
春日野橋	町道11線	2009	4.3	15	ボックスカルバート	43.82802,142.31508	R6	I	R11				
月影橋	町道11線	1980	12.5	10.9	P C橋	43.83871,142.32971	R5	II	R10				
C 3 5号	町道11線	2004	2.4	12.2	ボックスカルバート	43.85029,142.35292	R3	II	R8				
C 5号橋	町道14線	1959	7.9	7.5	R C橋	43.88771,142.37523	R7	II	R12				
K 2 9号橋	町道14線	1988	6.9	6.5	ボックスカルバート	43.88897,142.37707	R7	II	R12				
K 1 0号橋	町道16線	2003	2	10	ボックスカルバート	43.86705,142.32699	R3	II	R8				
K 8号橋	町道22線	1970	3.7	6.2	P C橋	43.9022,142.31713	R3	II	R8				
男山橋	町道7号	1974	6.3	7.9	R C橋	43.85041,142.3238	R7	II	R12				
C 5 6橋	町道11号	2001	2.2	13	R C橋	43.83879,142.37917	R3	II	R8				

【対象橋梁一覧表】

構造物の諸元							直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容	対策の着手・完了予定年度		対策に係る 全体概算事業費
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の種類	所在地	点検結果		次回点検年度	補修内容 (主な措置内容)	着手年度	完了年度	補修費用(千円)
							年度	判定区分					
C 4 4号橋	町道11号	1986	2.3	6.6	R C橋	43.84691,142.36788	R3	II	R8				
C 3 6号橋	町道11号	1970	11.4	7.5	ボックスカルバート	43.87473,142.32948	R7	I	R12				
みどり橋	町道鷹栖江丹別	1966	5.3	7.4	R C橋	43.84804,142.30362	R7	II	R12				
K 2 6号橋	町道16号斜	2001	4.2	15	ボックスカルバート	43.92356,142.32698	R7	II	R12				
渡辺橋	町道16号斜	1973	6.3	4.1	R C橋	43.93501,142.32019	R6	II	R11				
中の沢橋	町道中の沢	1979	7.5	6	R C橋	43.91138,142.33942	R7	II	R12				
K 2 7号橋	町道丸山	1976	3.3	6.8	ボックスカルバート	43.89232,142.32896	R3	II	R8				
大成橋	町道11号中央	1977	13.7	7.2	P C橋	43.89137,142.30617	R4	II	R9				
K 9号橋	町道11号中央	1977	3.8	7.1	P C橋	43.89092,142.30649	R3	II	R8				
翠橋	町道12線	1974	16.7	7.5	鋼橋	43.83936,142.32796	R4	II	R9	塗装塗り替え、伸縮装置取替	H25	R3	29,045
朝霧橋	町道14線	1973	22.6	4.9	鋼橋	43.87689,142.36058	R3	II	R8	塗装塗り替え、伸縮装置取替	H29	R10以降	27,488
八千穂橋	町道14線	1969	12.5	7.7	鋼橋	43.8883,142.36886	R4	II	R9	塗装塗り替え、伸縮装置取替	H26	R4	36,561
珠万橋	町道17線	1973	20.7	6.3	鋼橋	43.87825,142.33265	R3	II	R8	塗装塗り替え、伸縮装置取替	R5	R8	33,539
弥生橋	町道17線	1985	27	7.5	鋼橋	43.88798,142.34611	R3	II	R8	橋面防水工	R9	R10以降	6,900
笥橋	町道18線	1972	19.2	5.6	鋼橋	43.88402,142.32373	R4	II	R9	塗装塗り替え、支承モルタル補修	R8	R9	35,000
蒼生橋	町道18線	1974	25.4	6.5	鋼橋	43.89555,142.33958	R4	II	R9	塗装塗り替え、支承モルタル補修	R5	R7	47,529
山女橋	町道21線	1978	13.5	6.2	鋼橋	43.89372,142.30779	R4	II	R9	塗装塗り替え、支承モルタル補修	H28	R2	5,615
丸山橋	町道20線	1974	19.6	6.2	鋼橋	43.89195,142.3124	R4	II	R9	塗装塗り替え、支承モルタル補修	R7	R8	44,800
鴨居橋	町道23線	1977	12.6	5.5	鋼橋	43.91052,142.31155	R4	II	R9	塗装塗り替え、支承モルタル補修	R8	R10以降	48,500
北維橋	町道23線	1977	19.5	6	鋼橋	43.9233,142.32408	R4	II	R9	塗装塗り替え、支承モルタル補修	R8	R10以降	31,900
中央橋	町道12号	1972	74.5	5.8	鋼橋	43.87659,142.33616	R3	II	R8				
豊秋橋	町道14号	1975	22.1	8	鋼橋	43.88001,142.35106	R3	II	R8				
寺林橋	町道17号	1971	13.5	3	鋼橋	43.87665,142.38526	R4	II	R9	塗装塗り替え、橋面防水工	R10以降	R10以降	16,400
香苗橋	町道21号線	1971	15.5	4	鋼橋	43.90969,142.36712	R4	II	R9	塗装塗り替え	R10以降	R10以降	16,500
鶯橋	町道新22号	1971	15.5	4	鋼橋	43.9143,142.36459	R4	II	R9	塗装塗り替え	R10以降	R10以降	16,500
山鳥橋	町道新23号	1972	15.5	4	鋼橋	43.91955,142.36036	R4	II	R9	塗装塗り替え、伸縮装置取替	R10以降	R10以降	19,300

【対象橋梁一覧表】

構造物の諸元							直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容	対策の着手・完了予定年度		対策に係る 全体概算事業費
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の種類	所在地	点検結果		次回点検年度	補修内容 (主な措置内容)	着手年度	完了年度	補修費用(千円)
							年度	判定区分					
C 3 1号橋	町道 1 1 線	1970	2.9	4.6	R C 橋	43.822,142.31389	R3	II	R8				
C 2 8号橋	町道 1 2 線	2018	4	7.5	R C 橋	43.83154,142.31728	R3	I	R8				
霞橋	町道 1 2 線	1982	3.5	7.1	ボックスカルバート	43.82753,142.31186	R3	II	R8				
C 4 7号橋	町道 1 2 線	1980	3.6	8	P C 橋	43.85397,142.34835	R3	II	R8				
C 2号橋	町道 1 2 線	1980	16.4	7.5	ボックスカルバート	43.87364,142.37537	R7	II	R12				
K 3号橋	町道 1 2 線	1988	9.1	5.5	R C 橋	43.87867,142.38229	R7	II	R12				
K 4号橋	町道 1 2 線	1988	8.7	5.5	R C 橋	43.88276,142.38796	R7	I	R12				
夕陽橋	町道 1 4 線	1984	13	5	R C 橋	43.84481,142.30885	R5	II	R10				
K 2 0号橋	町道 1 4 線	1971	2.4	6.4	R C 橋	43.84765,142.31987	R3	II	R8				
C 6号橋	町道 1 4 線	1977	7.4	8.5	R C 橋	43.88368,142.36965	R7	II	R12				
C 2 4号橋	町道 1 5 線	1990	3.7	8	R C 橋	43.86011,142.32726	R3	II	R8				
K 2 1号橋	町道 1 5 線	1971	9.6	3.4	R C 橋	43.88931,142.36758	R7	I	R12				
C 9号橋	町道 1 5 線	1986	6.5	15	ボックスカルバート	43.88536,142.3622	R7	I	R12				
K 1 6号橋	町道 1 7 線	1990	2.7	4	R C 橋	43.87274,142.32507	R3	II	R8				
C 2 1号橋	町道 1 7 線	1978	6.4	8.2	P C 橋	43.87548,142.32879	R7	II	R12				
C 1 7号橋	町道 1 7 線	1978	7.4	8	P C 橋	43.87868,142.33332	R7	II	R12				
C 1 1号橋	町道 1 7 線	1978	8.5	8.1	R C 橋	43.88161,142.33729	R7	II	R12				
C 5 4号橋	町道 1 7 線	1990	9.4	7.5	R C 橋	43.89232,142.35209	R7	II	R12				
K 1 5号橋	町道 1 8 線	2001	2.5	8.1	ボックスカルバート	43.87825,142.32296	R3	II	R8				
C 1 9号橋	町道 1 8 線	1979	3.6	7.1	ボックスカルバート	43.88261,142.32906	R3	II	R8				
C 2 0号橋	町道 1 8 線	1990	2	30	P C 橋	43.88087,142.32668	R3	II	R8				
C 1 3号橋	町道 1 8 線	1985	6.3	5	P C 橋	43.89663,142.34841	R7	I	R12				
K 2 2号橋	町道 1 8 線	1985	7.5	7.7	R C 橋	43.90168,142.35528	R7	I	R12				
K 1 4号橋	町道 1 9 線	1955	3.3	3	R C 橋	43.88284,142.31945	R3	II	R8				
K 7号橋	町道 1 9 線	1986	7.3	5.2	R C 橋	43.9026,142.34683	R7	II	R12				
川崎橋	町道 2 2 線	1979	7.5	6.5	R C 橋	43.88648,142.29621	R7	II	R12				

【対象橋梁一覧表】

構造物の諸元							直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容	対策の着手・完了予定年度		対策に係る 全体概算事業費
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の種類	所在地	点検結果		次回点検年度	補修内容 (主な措置内容)	着手年度	完了年度	補修費用(千円)
							年度	判定区分					
K 2 3号橋	町道 2 3線	1978	8.7	6	R C橋	43.92068,142.32769	R7	Ⅱ	R12				
雲井橋	町道 2 7線	1976	8.6	5.5	R C橋	43.9306,142.30463	R6	Ⅱ	R11				
C 3 0号橋	町道 2号	1970	3.8	20.7	ボックスカルバート	43.82401,142.31117	R3	Ⅱ	R8				
C 2 9号橋	町道 3号	2004	3.3	7.6	ボックスカルバート	43.82776,142.3157	R3	Ⅱ	R8				
三笠橋	町道 3号	1964	2	10.1	ボックスカルバート	43.82739,142.31631	R3	Ⅱ	R8				
C 2 7号橋	町道 4号	1990	2.6	20	ボックスカルバート	43.83471,142.31598	R3	Ⅱ	R8				
C 4 1号橋	町道 6号	1969	3.8	6.1	R C橋	43.82544,142.34853	R3	Ⅱ	R8				
C 2 6号橋	町道 6号	1992	2.5	7.3	R C橋	43.84626,142.31971	R3	Ⅱ	R8				
C 4 9号橋	町道 8号	2003	2.6	16	ボックスカルバート	43.83188,142.35921	R3	Ⅱ	R8				
C 2 5号橋	町道 8号の2	1992	7.4	8	R C橋	43.85526,142.32695	R7	Ⅱ	R12				
東雲橋	町道 9号	1990	15.2	10.5	P C橋	43.83902,142.35856	R5	Ⅱ	R10				
K 1 7号橋	町道 9号	1970	2	5.8	ボックスカルバート	43.86342,142.32548	R3	Ⅱ	R8				
C 2 3号橋	町道 9号	1990	3.7	6	R C橋	43.86178,142.32768	R3	Ⅱ	R8				
C 3 3号橋	町道 1 2号	2003	1.5	13	R C橋	43.85039,142.37274	R3	I	R8				
C 5 0号橋	町道 1 2号	1978	7.8	18.1	ボックスカルバート	43.87928,142.33279	R7	Ⅱ	R12				
C 1 8号橋	町道 1 2号	1978	10.5	7	R C橋	43.87819,142.33396	R4	Ⅱ	R9				
C 5 1号橋	町道 1 2号	1970	7.6	8.2	R C橋	43.88261,142.32827	R7	Ⅱ	R12				
C 5 2号橋	町道 1 4号	1972	3.4	5.1	R C橋	43.87158,142.36322	R3	Ⅱ	R8				
K 1 8号橋	町道 1 7号	1988	11.1	5.5	R C橋	43.8784,142.38341	R7	Ⅱ	R12				
K 1 9号橋	町道 1 7号	1988	9.1	5.5	R C橋	43.88105,142.37977	R7	Ⅱ	R12				
C 5 3号橋	町道 1 7号	1968	13.5	4.5	R C橋	43.88546,142.37316	R4	Ⅱ	R9				
K 2 5号橋	町道 1 7号	1964	8.6	4.8	R C橋	43.8938,142.36177	R7	Ⅱ	R12				
K 2号橋	町道 1 9号	1987	12.5	4.6	R C橋	43.88829,142.3893	R7	Ⅱ	R12				
陽炎橋	町道 1 5号中央	1973	5.4	5	R C橋	43.89149,142.35069	R7	Ⅱ	R12				
知遠別橋	町道学校	2009	4	4	ボックスカルバート	43.93018,142.36641	R3	Ⅱ	R8				
藤懸橋	町道知齊	1978	8.5	5.5	R C橋	43.93684,142.36434	R6	Ⅱ	R11				

【対象橋梁一覧表】

構造物の諸元							直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容	対策の着手・完了予定年度		対策に係る 全体概算事業費
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の種類	所在地	点検結果		次回点検年度	補修内容 (主な措置内容)	着手年度	完了年度	補修費用(千円)
							年度	判定区分					
知北4号橋	町道知北4号	1979	11.4	5	P C橋	43.9396,142.36492	R5	II	R10				
新田橋	町道鷹北1号	1970	5.3	4.9	P C橋	43.87013,142.38278	R7	II	R12				
高橋橋	町道鷹栖1号	1978	3.5	4.4	ボックスカルバート	43.86957,142.37207	R3	II	R8				
稲村橋	町道鷹新2号	1991	1.7	8.5	ボックスカルバート	43.86914,142.36664	R3	II	R8				
山中橋	町道鷹新3号	1977	5.3	5	P C橋	43.86964,142.36032	R7	II	R12				
清水橋	町道鷹北8号	1987	4.4	5.1	R C橋	43.88404,142.36526	R7	I	R12				
梓橋	町道鷹成2号	1988	4	4.9	R C橋	43.90176,142.34064	R3	II	R8				
聖橋	町道鷹野1号	1972	7.5	4.4	R C橋	43.89195,142.30658	R7	II	R12				
13線村界橋	町道13線	1987	16.3	7	P C橋	43.89377,142.38625	R4	II	R9				
村界橋	町道16号	1969	16.9	8.3	鋼橋	43.87265,142.38092	R6	II	R11	塗装塗り替え、伸縮装置取替	H29	R2	18,933
きらら橋	町道11線	1992	12.6	8.7	P C橋	43.88116,142.38853	R5	II	R10	橋面防水工、伸縮装置取替	R10以降	R10以降	13,200
14線村界橋	町道14線	1978	12.3	5	鋼橋	43.89906,142.38373	R4	II	R9	支取替、伸縮装置取替	R10以降	R10以降	15,900
12線村界橋	町道19号	1974	15.8	4	鋼橋	43.88839,142.38867	R4	III	R9	塗装塗り替え、橋面防水工	R7	R7	22,500
鷹北123号橋	町道鷹北123号	1987	5.9	4.6	ボックスカルバート	43.88512,142.38927	R7	I	R12				
紅葉橋	町道北野工業団地	1991	8.6	6.8	ボックスカルバート	43.80714,142.31925	R6	I	R11				
時雨橋	町道10線	1976	22	14.3	鋼橋	43.83067,142.33568	R3	II	R8				
泊橋	町道10線	1995	7.3	14.8	P C橋	43.83872,142.3468	R7	II	R12	橋面防水工、断面修復工	R9	R10以降	30,000
6号跨道橋	町道6号	1999	33.9	11	ボックスカルバート	43.82725,142.34551	R5	II	R10				
1号跨道橋	町道1号	1998	39.1	13.6	ボックスカルバート	43.80865,142.32221	R5	II	R10				
5号跨道橋	町道5号	1999	33.8	11	ボックスカルバート	43.82363,142.34065	R5	II	R10				
早乙女橋	町道8号	2002	23.4	9.8	P C橋	43.83514,142.35529	R7	II	R12				
村雨橋	町道6号	1975	14.5	5.5	P C橋	43.83370,142.33659	R5	II	R10				
南橋	町道南8線	1990	9.2	9.5	ボックスカルバート	43.80234,142.32862	R6	I	R11				